

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
N° PO	ITEM	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 344.783,37	50,00%	R\$ 172.391,69	30,00%	R\$ 103.435,01	20,00%	R\$ 68.956,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%
2	FECHAMENTO	R\$ 209.001,44	15,00%	R\$ 31.350,22	25,00%	R\$ 52.250,36	20,00%	R\$ 41.800,29	20,00%	R\$ 41.800,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 27.193,17	30,00%	R\$ 8.157,95	50,00%	R\$ 13.596,59	20,00%	R\$ 5.438,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%
4	INTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	R\$ 102.518,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 41.007,57	40,00%	R\$ 41.007,57	20,00%	R\$ 20.503,78		R\$ -		R\$ -	100,00%
5	SUBESTAÇÃO	R\$ 15.840,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.840,70		R\$ -	100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 71.314,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 21.394,38	40,00%	R\$ 28.525,84	20,00%	R\$ 14.262,92	10,00%	R\$ 7.131,46		R\$ -	100,00%
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 26.699,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 13.349,58	50,00%	R\$ 13.349,58		R\$ -		R\$ -	100,00%
8	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 201.319,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 40.263,93	20,00%	R\$ 40.263,93	30,00%	R\$ 60.395,90	30,00%	R\$ 60.395,90		R\$ -	100,00%
9	COBERTURAS	R\$ 148.811,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 29.762,23	40,00%	R\$ 59.524,46	30,00%	R\$ 44.643,35	10,00%	R\$ 14.881,12	100,00%
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 104.104,59		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 26.026,15	25,00%	R\$ 26.026,15	20,00%	R\$ 20.820,92	20,00%	R\$ 20.820,92	10,00%	R\$ 10.410,46		R\$ -	100,00%
11	VIDROS	R\$ 29.785,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 29.785,57	100,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 28.767,74		R\$ -	25,00%	R\$ 7.191,94	35,00%	R\$ 10.068,71	40,00%	R\$ 11.507,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%
13	FORRO	R\$ 61.689,23		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 24.675,69	40,00%	R\$ 24.675,69	20,00%	R\$ 12.337,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%
14	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 316.485,82		R\$ -	15,00%	R\$ 47.472,87	15,00%	R\$ 47.472,87	15,00%	R\$ 47.472,87	15,00%	R\$ 47.472,87	15,00%	R\$ 47.472,87	15,00%	R\$ 47.472,87	10,00%	R\$ 31.648,58	100,00%
15	PINTURA	R\$ 129.849,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 19.477,37	35,00%	R\$ 45.447,20	50,00%	R\$ 64.924,58	100,00%
16	SPDA	R\$ 27.680,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 19.477,37	35,00%	R\$ 45.447,20	50,00%	R\$ 64.924,58	100,00%
17	PPCI	R\$ 6.891,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 9.688,12	35,00%	R\$ 9.688,12	30,00%	R\$ 8.304,11	0,00%	R\$ -		R\$ -	100,00%
18	DIVERSOS	R\$ 118.782,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.891,33	100,00%
		R\$ 118.782,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 23.756,56	30,00%	R\$ 35.634,84	50,00%	R\$ 59.391,41	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO		R\$ 1.971.518,77	10,75%	R\$ 211.899,86	11,36%	R\$ 223.946,77	11,38%	R\$ 224.439,01	13,38%	R\$ 263.836,10	14,46%	R\$ 285.029,20	14,60%	R\$ 287.868,47	13,54%	R\$ 266.976,78	10,53%	R\$ 207.522,59	100,00%
TOTAL ACUMULADO			10,75%	R\$ 211.899,86	22,11%	R\$ 435.846,63	33,49%	R\$ 660.285,64	46,87%	R\$ 924.121,74	61,33%	R\$ 1.209.150,94	75,93%	R\$ 1.497.019,41	89,47%	R\$ 1.763.996,19	100,00%	R\$ 1.971.518,78	

Denise Lima Porto
Arquiteta e Urbanista - CAU A87776-0
Res. Téc. Fiscalização