

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Habitação Modular Unifamiliar

Área unitária: 42,54m²

Área total: 170,16m²

UNIDADE	VALOR	QUINZENA 01		QUINZENA 02		QUINZENA 03		QUINZENA 04	
UNIDADE 01 coord. 29°34.943'S 50°33.436'O	R\$ 59.000,00	75%		25%					
		R\$ 44.250,00	R\$ 14.750,00						
UNIDADE 02 coord. 29°38.487'S 50°30.345'O	R\$ 59.000,00		25%	75%					
		R\$ 14.750,00	R\$ 44.250,00						
UNIDADE 03 coord. 29°38.743'S 50°30.669'O	R\$ 59.000,00					75%		25%	
						R\$ 44.250,00	R\$ 14.750,00		
UNIDADE 04 coord. 29°38.737'S 50°30.665'O	R\$ 59.000,00						25%	75%	
						R\$ 14.750,00	R\$ 44.250,00		

PRAZO TOTAL: 60 DIAS

TOTAL	R\$ 236.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
		acum.: R\$ 59.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 177.000,00	R\$ 236.000,00		
		25%	50%	75%	100%		

Ademir Gomes Gonçalves
Prefeito Municipal

Denise Lima Porto
Arq. e Urb. CAU RS A87776-0