



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: AV. AGUEDINA DAPPER - PAVIMENTAÇÃO NOVA
TRECHO: EST. 0 / EST. 79+9,60 E
EST. 85+10,80 / EST. 143+8,00

C: 2.746,80 m
L: 7,00 m
ÁREA: 19.505,10 m² (incl. encaixes)

OBRA: AV. AGUEDINA DAPPER - CAPEAMENTO
TRECHO: EST. 79+9,60 / EST. 85+10,80 E
EST. 143+8,00 / EST. 162+18,00

C: 511,20 m
L: 7,00/10,00 m
ÁREA: 4.593,50 m²

OBRA: RUA MIGUEL PINHEIRO - CAPEAMENTO
TRECHO: EST. 0 / 16+10,00

C: 330,00 m
L: 8,00/9,00 m
ÁREA: 3.087,30 m² (incl. encaixes)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
			valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %
1	REDE PLUVIAL	171.376,27	119.963,38	70,00	70,00	34.275,25	20,00	90,00	17.137,64	10,00	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	2.328.601,74	0,00	0,00	0,00	232.860,17	10,00	10,00	232.860,17	10,00	20,00
3	SINALIZAÇÃO	127.518,75									
TOTAL		2.627.496,76	119.963,38	4,57	4,57	267.135,42	10,17	14,74	249.997,81	9,52	24,26
TOTAL ACUMULADO		2.627.496,76	119.963,38	4,57		387.098,80	14,73		637.096,61	24,25	

OBSERVAÇÕES

- Pavimento rua nova: CBUQ 4cm + BBG 15cm + MS 15cm
- Pavimento recapeamento sobre pedra irregular: CBUQ 3cm + capa CBUQ 3cm
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF sem desoneração e SICRO2/DNIT sem desoneração.
- Preços básicos tabela SINAPI/CEF dezembro/2015 e SICRO2/DNIT março/2015 atualizado para Nov/2015
- Distâncias médias de transporte:
 - Brita, subbases, bases e concreto: 40 Km
 - Emulsões e CBUQ: 57 Km
 - Remoções: 5 Km
 - Aterro importado: 10 Km
 - Tubos e MF: 10 Km
 - Areia: 58 Km

4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			TOTAL	
valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %
									171.376,27	100,00
465.720,35	20,00	40,00	698.580,52	30,00	70,00	698.580,53	30,00	100,00	2.328.601,74	100,00
						127.518,75	100,00	100,00	127.518,75	100,00
465.720,35	17,72	17,72	698.580,52	26,59	26,59	826.099,28	31,44	31,44	2.627.496,76	
1.102.816,96	41,97		1.801.397,48	68,56		2.627.496,76	100,00		2.627.496,76	100,00

Janeiro/16

Ademir Gomes Gonçalves
Prefeitura Municipal de Rolante

Silmar Sehn de Melo
Engenheiro Civil CREA/RS 126.804-D
ART CREA/RS 8389336