



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1041460-97	<b>Nº SICONV</b> 856628/2017	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANT	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAV BLOCO INTERTRAVADO MENEGA E GREMINHO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
<b>1.</b>	<b>PAV BLOCO INTERTRAVADO MENEGA E GI</b>	<b>483.916,37</b>	% Período:	38,45%	26,22%	25,24%	10,09%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.809,26	% Período:	46,27%	22,88%	22,03%	8,81%								
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	89.059,87	% Período:	45,22%	35,12%	19,65%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	258.270,06	% Período:	37,78%	35,87%	26,34%									
1.4.	CALÇADAS	105.577,85	% Período:	31,08%		32,01%	36,91%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	10.624,79	% Período:	89,11%			10,89%								
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	7.574,54	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 483.916,37</b>				%:	38,45%	26,22%	25,24%	10,09%							
				Repasso:	113.540,90	77.415,05	74.545,38	29.798,67							
				Contrapartida:	72.521,75	49.447,16	47.614,21	19.033,25							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>186.062,64</b>	<b>126.862,21</b>	<b>122.159,60</b>	<b>48.831,92</b>							
				%:	38,45%	64,67%	89,91%	100,00%							
				Repasso:	113.540,90	190.955,95	265.501,33	295.300,00							
				Contrapartida:	72.521,75	121.968,91	169.583,12	188.616,37							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>186.062,64</b>	<b>312.924,85</b>	<b>435.084,45</b>	<b>483.916,37</b>							

ROLANTE/RS  
Local  
quarta-feira, 12 de dezembro de 2018  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME MULLER  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060  
ART/RRT: 9807761