

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TOTAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Av. Aguedina Dapper
Rua Eng. Alberto Pasqualine
Rua Danilo Armando Gutheil

Cidade: ROLANTE

Item	Descrição	Valor	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total
			R\$	%	R\$	%					
	AV. AGUEDINA DAPPER										
1.	PAVIMENTAÇÃO	209.035,96	20.903,60	10,00%	62.710,79	30,00%	83.614,38	40,00%	41.807,19	20,00%	209.035,96
2.	PLUVIAL	16.693,20	10.015,92	60,00%	6.677,28	40,00%	0,00		0,00		16.693,20
	RUA ENG. ALBERTO PASQUALINE										
1.	PAVIMENTAÇÃO	41.371,13	0,00		8.274,23	20,00%	16.548,45	40,00%	16.548,45	40,00%	41.371,13
2.	PLUVIAL	2.782,20	0,00		1.669,32	60,00%	1.112,88	40,00%	0,00		2.782,20
	RUA DANILO ARMANDO GUTHEIL										
1.	PAVIMENTAÇÃO	18.102,07	0,00		0,00		3.620,41	20,00%	14.481,66	80,00%	18.102,07
2.	PLUVIAL	1.854,80	0,00		0,00		0,00		1.854,80	100,00%	1.854,80
TOTAL	SIMPLES	289.839,36	30.919,52	10,67%	79.331,62	27,37%	104.896,12	36,19%	74.692,10	25,77%	289.839,36
	ACUMULADO		30.919,52	10,67%	110.251,14	38,04%	215.147,26	74,23%	289.839,36	100,00%	

 Eng. Civil Silmar S. de Melo
 CREA/RS 126.804-D

 Ademir Gomes Gonçalves
 Prefeito Municipal

Rolante, Março de 2016