

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO N° 1016.930/67

Obra: Centro de Cultura

Endereço: Rua Julio Kolrauch, 524 - Rolante/RS

Cliente: Prefeitura Municipal de Rolante

Área: 1.258,00m²

BDI: 23,29%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	MÊS							
			1		2		3		4	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 300,00	100,00%	300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	FUNDAÇÕES	R\$ 25.134,20	50,00%	12.567,10	50,00%	12.567,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	SUPRAESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 268.782,78	0,00%	0,00	50,00%	134.391,39	50,00%	134.391,39	0,00%	0,00
4	RAMPA PALCO	R\$ 5.302,25	0,00%	0,00	50,00%	2.651,12	50,00%	2.651,12	0,00%	0,00
5	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 7.007,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.503,50	50,00%	3.503,50
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.451,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.225,60	50,00%	17.225,60
7	PPCI	R\$ 5.338,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.338,89
8	SPDA	R\$ 5.030,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.030,47
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 717,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	717,33
TOTAL	SIMPLES	R\$ 352.064,11	3,65%	12.867,10	42,49%	149.609,61	44,81%	157.771,61	9,04%	31.815,79
	ACUMULADO		3,65%	12.867,10	46,15%	162.476,71	90,96%	320.248,32	100,00%	352.064,11

Ademir Gomes Gonçalves

Prefeito Municipal

Denise L. Porto

Arquiteta e Urbanista - CAU RS 87776 0