

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO N° 1025.071-42/2015

Obra: Pavilhão das Cuqueiras
Endereço: Rua Julio Kolrauch, 524 - Rolante/RS
Cliente: Prefeitura Municipal de Rolante
BDI: 25%
Área: 989,98 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	MÊS																		TOTAL		
			1		2		3		4		5		6		7		8		9				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	16.585,99	100,00%	16.585,99															100,00%	16.585,99		
2	FUNDAÇÕES, SUPRA ESTRUTURA E COBERTURA	R\$	250.864,13	15,00%	37.629,62	15,00%	37.629,62	15,00%	37.629,62	15,00%	37.629,62	15,00%	37.629,62	10,00%	25.086,41					100,00%	250.864,13		
3	ALVENARIAS	R\$	144.281,73	5,00%	7.214,08	20,00%	28.856,36	25,00%	36.070,43	20,00%	28.856,35	20,00%	28.856,34	10,00%	14.428,17					100,00%	144.281,73		
4	ESQUADRIAS	R\$	96.478,01							15,00%	14.471,70	15,00%	14.471,70	25,00%	24.119,50	25,00%	24.119,50	20,00%	19.295,61		100,00%	96.478,01	
5	EQUIPAMENTOS	R\$	20.125,84									10,00%	2.012,58	15,00%	3.018,88	25,00%	5.031,46	25,00%	5.031,46	25,00%	5.031,46	100,00%	20.125,84
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$	62.237,63									15,00%	9.335,64	15,00%	9.335,64	20,00%	12.447,53	25,00%	15.559,41	25,00%	15.559,41	100,00%	62.237,63
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$	35.692,04	10,00%	3.569,20	30,00%	10.707,61	30,00%	10.707,61	30,00%	10.707,62											100,00%	35.692,04
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	53.641,60			10,00%	5.364,16	10,00%	5.364,16	20,00%	10.728,32	25,00%	13.410,40	20,00%	10.728,32	15,00%	8.046,24					100,00%	53.641,60
9	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$	1.268,08																100,00%	1.268,08		100,00%	1.268,08
10	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$	21.297,03															50,00%	10.648,51	50,00%	10.648,52	100,00%	21.297,03
11	PPCI	R\$	1.961,50																	100,00%	1.961,50	100,00%	1.961,50
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$	1.556,33																	100,00%	1.556,33	100,00%	1.556,33
TOTAL	SIMPLES	R\$	705.989,91	9,21%	64.998,89	11,69%	82.557,75	12,72%	89.771,82	14,50%	102.393,61	14,97%	105.716,28	14,06%	99.260,13	10,59%	74.731,14	7,16%	50.534,99	5,10%	36.025,30	100,00%	705.989,91
	ACUMULADO			9,21%	64.998,89	20,90%	147.556,64	33,62%	237.328,46	48,12%	339.722,07	63,09%	445.438,35	77,15%	544.698,48	87,74%	619.429,62	94,90%	669.964,61	100,00%	705.989,91		

- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Preços básicos tabela SINAPI/CEF julho/2016.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF desonerados.

Rolante, agosto de 2016

Ademir Gomes Gonçalves
Prefeito Municipal

Silmar Sehn de Melo
Engº Civil CREA/RS 126.804