

**>> CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO <<**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE VIA COM BLOCOS DE CONCRETO  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE/RS  
**LOCAL:** AVENIDA FAZENDA PASSOS, FAZENDA PASSOS - ROLANTE/RS

**DATA:** JULHO/2017  
**AGENTE FINANCEIRO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CT REPASSE:** 1029.443-76/2016/MCIDADES

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL	
			valor	perc.	acumul.	valor	perc.	acumul.	valor	perc.	acumul.	valor	perc.
			R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.627,75	2.067,82	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	1.559,93	43,00	100,00	3.627,75	100,00
2.	DRENAGEM PLUVIAL	57.848,76	43.386,57	75,00	75,00	14.462,19	25,00	100,00	0,00	0,00	100,00	57.848,76	100,00
3.	PAVIMENTAÇÃO	151.019,27	37.754,82	25,00	25,00	75.509,64	50,00	75,00	37.754,82	25,00	100,00	151.019,28	100,00
4.	PASSEIO / ACESSIBILIDADE	40.952,71	819,05	2,00	2,00	19.657,30	48,00	50,00	20.476,36	50,00	100,00	40.952,71	100,00
5.	SINALIZAÇÃO	3.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,13	100,00	100,00	3.359,13	100,00
6.	SERVIÇOS DIVERSOS	1.030,01	360,50	35,00	35,00	360,50	35,00	70,00	309,00	30,00	100,00	1.030,00	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>257.837,63</b>	<b>84.388,76</b>	<b>32,73</b>	<b>32,73</b>	<b>109.989,63</b>	<b>42,66</b>	<b>75,39</b>	<b>63.459,24</b>	<b>24,61</b>	<b>100,00</b>	<b>257.837,63</b>	<b>100,00</b>

**REFERÊNCIA DE PREÇOS:**

- Adotados encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI-RS.
  - SINAPI: Março/2017 - Desonerado
  - DNIT SICRO2: Novembro/2016 - Desonerado
- OBS: As referências de preços utilizadas foram as DESONERADAS.

Rolante, 17 de julho de 2017.

**Sandro Jaquiel da Silva**  
 Eng. Civil - CREA-RS 198.551  
 Prefeitura Municipal de Rolante

**Ademir Gomes Gonçalves**  
 Prefeito Municipal de Rolante  
 CPF. 655.066.770-49