

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>Obra:</b> Ponte Pensil	<b>Endereço:</b>	1	Localidade: Cascata Das Andorinhas - 29°34.648'S / 50°28.732'O	<b>Área:</b> 42m²
		2	Localidade: Machado De Assis - 29°34.876'S / 50°28.304'O	<b>Área:</b> 83,20m²

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Rolante  
**BDI:** 28,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	Semanas															
			1		2		3		4		5		6		7		8	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ETAPA 01	R\$ 129.292,58	25,00%	R\$ 32.323,15	25,00%	R\$ 32.323,15	25,00%	R\$ 32.323,15	25,00%	R\$ 32.323,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL	SIMPLES	R\$ 129.292,58	25,00%	R\$ 32.323,15	25,00%	R\$ 32.323,15	25,00%	R\$ 32.323,15	25,00%	R\$ 32.323,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	ACUMULADO		25,00%	R\$ 32.323,15	50,00%	R\$ 64.646,30	75,00%	R\$ 96.969,45	100,00%	R\$ 129.292,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	ETAPA 01	R\$ 221.256,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 55.314,07	25,00%	R\$ 55.314,07	25,00%	R\$ 55.314,07	25,00%	R\$ 55.314,07
TOTAL	SIMPLES	R\$ 221.256,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 55.314,07	25,00%	R\$ 55.314,07	25,00%	R\$ 55.314,07	25,00%	R\$ 55.314,07
	ACUMULADO		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 55.314,07	50,00%	R\$ 110.628,14	75,00%	R\$ 165.942,20	100,00%	R\$ 221.256,27

<b>TOTAL</b>	R\$ 350.548,85
--------------	----------------

\_\_\_\_\_  
**Guilherme Muller**  
 Engº Civil - CREA RS 222.060

\_\_\_\_\_  
**Ademir Gomes Golçalves**  
 Prefeito Municipal de Rolante