



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065017-01	Nº SICONV 884867/2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANT	APELIDO EMPREENDIMENTO Asfalto e Passeio Tancredo Neves	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
1.	Asfalto - Rua Tancredo Neves	290.000,00	% Período:	45,45%	54,55%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.277,90	% Período:	51,50%	48,50%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA TANCREDO NEVES	204.183,33	% Período:	60,70%	39,30%										
1.3.	PASSEIO PÚBLICO - RUA TANCREDO NEVES	67.233,52	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.259,67	% Período:		100,00%										
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	1.045,58	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 290.000,00				%:	45,45%	54,55%									
				Repassse:	130.222,33	156.277,67									
				Contrapartida:	1.590,85	1.909,15									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	131.813,18	158.186,82									
				%:	45,45%	100,00%									
				Repassse:	130.222,33	286.500,00									
				Contrapartida:	1.590,85	3.500,00									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	131.813,18	290.000,00									

ROLANTE/RS

Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME MULLER

CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060

ART/RRT: 9807761