

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS CANTO DOS CARDOSO**

**Obra:** UBS CANTO DOS CARDOSO

**Endereço:** Localidade - CANTO DOS CARDOSO

**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

**BDI:** 25%

**Área:** 47,30 m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	MÊS						TOTAL	
			1		2		3			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.837,53	66,78%	2.562,53	16,61%	637,50	16,61%	637,50	100,00%	3.837,53
2	FUNDAÇÕES	R\$ 16.731,06	100,00%	16.731,06		0,00		0,00	100,00%	16.731,06
3	ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 20.356,21	60,53%	12.321,13	39,47%	8.035,08		0,00	100,00%	20.356,21
4	COBERTURA	R\$ 11.260,04		0,00	100,00%	11.260,04		0,00	100,00%	11.260,04
5	REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 24.065,82		0,00	27,66%	6.656,30	72,34%	17.409,52	100,00%	24.065,82
6	ESQUADRIAS	R\$ 10.498,46		0,00		0,00	100,00%	10.498,46	100,00%	10.498,46
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 9.461,99		0,00	60,16%	5.691,95	39,84%	3.770,04	100,00%	9.461,99
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.032,15		0,00		0,00	100,00%	4.032,15	100,00%	4.032,15
9	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 418,70		0,00		0,00	100,00%	418,70	100,00%	418,70
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.695,65		0,00		0,00	100,00%	1.695,65	100,00%	1.695,65
TOTAL	SIMPLES	R\$ 102.357,61	30,89%	31.614,72	31,54%	32.280,87	37,58%	38.462,02	100,00%	102.357,61
	ACUMULADO		30,89%	31.614,72	62,42%	63.895,59	100,00%	102.357,61		

ROLANTE, JUNHO 2020

**Engª Jainara Fischer**  
 Engª Civil - CREA RS 237284

**Régis Luiz Zimmer**  
 Prefeito Municipal