

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO

TRECHO: RUA ALFREDO WUST, RUA PEDRO SCHNEIDER, RUA EMILIO MARMITT, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA 1º DE MAIO, RUA GUERINO PANDOLFO E RUA ENG. NOÉ DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

ÁREA: 14.110,10m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL	
			valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	2.894,32	1.447,16	50,00	50,00	0,00		50,00	1.447,16	50,00	100,00	2.894,32	100,00
2	CAPEAMENTO												
2.1	RUA ALFREDO WUST	525.977,56	262.988,78	50,00	50,00	262.988,78	50,00	100,00	0,00		100,00	525.977,56	100,00
2.2	RUA PEDRO SCHNEIDER	67.155,07	0,00		0,00	67.155,07	100,00	100,00	0,00		100,00	67.155,07	100,00
2.3	RUA EMÍLIO MARMITT	42.344,59	0,00		0,00	42.344,59	100,00	100,00	0,00		100,00	42.344,59	100,00
2.4	RUA 7 DE SETEMBRO	32.206,01	0,00		0,00	0,00		0,00	32.206,01	100,00	100,00	32.206,01	100,00
2.5	RUA 1º DE MAIO	25.020,32	0,00		0,00	0,00		0,00	25.020,32	100,00	100,00	25.020,32	100,00
2.6	RUA GUERINO PANDOLFO	38.716,73	0,00		0,00	0,00		0,00	38.716,73	100,00	100,00	38.716,73	100,00
2.7	RUA NOÉ DE FREITAS	33.904,08	0,00		0,00	0,00		0,00	33.904,08	100,00	100,00	33.904,08	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>768.218,68</b>	<b>264.435,94</b>	<b>34,42</b>	<b>34,42</b>	<b>372.488,44</b>	<b>48,49</b>	<b>82,91</b>	<b>131.294,30</b>	<b>17,09</b>	<b>100,00</b>	<b>768.218,68</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>768.218,68</b>	<b>264.435,94</b>	<b>34,42</b>		<b>636.924,38</b>	<b>82,91</b>		<b>768.218,68</b>	<b>100,00</b>		<b>768.218,68</b>	

- Capeamento pista: regul. CBUQ 3cm sobre pedras irregulares + capa CBUQ 4cm.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI (34,29%) incluídos.
- Preços básicos tabela DAER SEM DESONERAÇÃO MAIO/2017 e SICRO2 SEM DESONERAÇÃO SET/2016
- Distâncias médias de transporte:
  - Brita, subbases e bases: 40 Km
  - Emulsões e CBUQ: 57 Km
  - Remoções: 5 Km
  - Aterro importado: 10 Km
  - Areia: 58 Km
- Coefficientes:
  - CBUQ: 2,35t/m³
  - RR-1C, CM-30 e CAP 50/70: 1t/m³
  - CAP: 5,7% em peso

JULHO/17

\_\_\_\_\_  
**Ademir Gomes Gonçalves**  
 Prefeito Municipal  
 Rolante/RS

\_\_\_\_\_  
**Eng. Civil Silmar S. de Melo**  
 CREA/RS 126.804-D  
 Coordenador Técnico/PM Rolante