

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO

TRECHO: RUA ALFREDO WUST, RUA PEDRO SCHNEIDER, RUA EMILIO MARMITT, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA 1º DE MAIO, RUA GUERINO PANDOLFO E RUA ENG. NOÉ DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

ÁREA: 14.110,10m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL	
			valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	2.894,32	1.447,16	50,00	50,00	0,00		50,00	1.447,16	50,00	100,00	2.894,32	100,00
2	CAPEAMENTO												
2.1	RUA ALFREDO WUST	701.054,25	350.527,13	50,00	50,00	350.527,13	50,00	100,00	0,00		100,00	701.054,25	100,00
2.2	RUA PEDRO SCHNEIDER	93.107,50	0,00		0,00	93.107,50	100,00	100,00	0,00		100,00	93.107,50	100,00
2.3	RUA EMÍLIO MARMITT	57.196,54	0,00		0,00	57.196,54	100,00	100,00	0,00		100,00	57.196,54	100,00
2.4	RUA 7 DE SETEMBRO	44.132,01	0,00		0,00	0,00		0,00	44.132,01	100,00	100,00	44.132,01	100,00
2.5	RUA 1º DE MAIO	33.382,64	0,00		0,00	0,00		0,00	33.382,64	100,00	100,00	33.382,64	100,00
2.6	RUA GUERINO PANDOLFO	51.756,32	0,00		0,00	0,00		0,00	51.756,32	100,00	100,00	51.756,32	100,00
2.7	RUA NOÉ DE FREITAS	44.685,05	0,00		0,00	0,00		0,00	44.685,05	100,00	100,00	44.685,05	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.028.208,63</b>	<b>351.974,29</b>	<b>34,23</b>	<b>34,23</b>	<b>500.831,17</b>	<b>48,71</b>	<b>82,94</b>	<b>175.403,18</b>	<b>17,06</b>	<b>100,00</b>	<b>1.028.208,63</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.028.208,63</b>	<b>351.974,29</b>	<b>34,23</b>		<b>852.805,45</b>	<b>82,94</b>		<b>1.028.208,63</b>	<b>100,00</b>		<b>1.028.208,63</b>	

- Capeamento pista: regul. CBUQ 3cm sobre pedras irregulares + capa CBUQ 4cm.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI (34,29%) incluídos.
- Preços básicos tabela DAER SEM DESONERAÇÃO MAIO/2018 e SICRO2 SEM DESONERAÇÃO SET/2016
- Distâncias médias de transporte:
  - Brita, subbases e bases: 40 Km
  - Emulsões e CBUQ: 57 Km
  - Remoções: 5 Km
  - Aterro importado: 10 Km
  - Areia: 58 Km
- Coefficientes:
  - CBUQ: 2,40t/m³
  - RR-1C, CM-30 e CAP 50/70: 1t/m³
  - CAP: 5,7% em peso

AGOSTO/2018

\_\_\_\_\_  
**Régis Luiz Zimmer**  
 Prefeito Municipal  
 Rolante/RS

\_\_\_\_\_  
**Eng. Civil Silmar S. de Melo**  
 CREA/RS 126.804-D  
 Coordenador Técnico/PM Rolante