



**Prefeitura Municipal de Rolante**  
"CAPITAL NACIONAL DA CUCA"

SMEE - Secretaria Municipal de Educação e Esportes

PSPCI - E.M.E.F. HUGO ZIMMER

Obra: Execução PSPCI

Endereço: R. Pedro Carneiro Pereira, 281, Rio Branco

Área: 3.297,84m<sup>2</sup>

BDI: 25,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA : PPCI Nº 9823/1 EMEF HUGO ZIMMER

ITEM	Descrição da Etapa	Total (R\$)	mês 1	mês 2
1.1	EXTINTOR PQS-ABC 8KG (4A40BC)	R\$ 5.031,94	R\$ 5.031,94 100,0%	
1.2	EXTINTOR PQS-BC 8KG (40BC)	R\$ 567,52	R\$ 567,52 100,0%	
2.1	CÓD. 23 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 15X20CM	R\$ 701,25	R\$ 701,25 100,0%	
2.2	CÓD. 17 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 15X30CM	R\$ 814,05	R\$ 814,05 100,0%	
2.3	CÓD. 14 - SAÍDA A FRENTE -15X30CM	R\$ 693,45	R\$ 693,45 100,0%	
2.4	CÓD. 12 - SAÍDA A DIREITA -15X30CM	R\$ 331,65	R\$ 331,65 100,0%	
2.5	CÓD. 13 - SAÍDA A ESQUERDA -15X30CM	R\$ 301,50	R\$ 301,50 100,0%	
2.6	CÓD. 19 - NÚMERO DE PAVIMENTO - TÉRREO -15X30CM	R\$ 60,30	R\$ 60,30 100,0%	
2.7	CÓD. 19 - NÚMERO DE PAVIMENTO - 2º ANDAR -15X30CM	R\$ 60,30	R\$ 60,30 100,0%	
2.8	CÓD. 16 - ESCADA ESQUERDA DESCE - 15X30CM	R\$ 60,30	R\$ 60,30 100,0%	
2.9	CÓD. 16 - ESCADA DIREITA DESCE - 15X30CM	R\$ 60,30	R\$ 60,30 100,0%	
2.10	CÓD. 21 - ACIONADOR MANUAL - 15X20CM	R\$ 191,25	R\$ 191,25 100,0%	
2.11	CÓD. 26 - ABRIGO DE MANGUEIRAS E HIDRANTE - 15X20CM	R\$ 191,25	R\$ 191,25 100,0%	
3.1	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 3W30LEDS	R\$ 2.464,02	R\$ 2.464,02 100,0%	
3.2	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS - 400lm	R\$ 325,00	R\$ 325,00 100,0%	
3.3	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS - 600lm	R\$ 950,00	R\$ 950,00 100,0%	
3.4	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS - 1200lm	R\$ 287,50	R\$ 287,50 100,0%	
3.5	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS - 2000lm	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00 100,0%	
3.6	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS - 3000lm	R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00 100,0%	
3.7	ELETRODUTO PVC ANTICHAMA NBR15645 - Ø3/4" - c/ conexões e acessórios	R\$ 3.446,55	R\$ 3.446,55 100,0%	
3.8	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	R\$ 76,06	R\$ 76,06 100,0%	

3.9	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 4,0mm²	R\$	7.181,87	R\$	7.181,87	
					100,0%	
4.1	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL	R\$	1.104,60	R\$	1.104,60	
					100,0%	
4.2	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL	R\$	6.082,65	R\$	6.082,65	
					100,0%	
4.3	AVISO SONORO E VISUAL CONVENCIONAL	R\$	8.140,95	R\$	8.140,95	
					100,0%	
4.4	ELETRODUTO PVC ANTICHAMA NBR15645 - Ø3/4" - c/ conexões e acessórios	R\$	1.591,00	R\$	1.591,00	
					100,0%	
4.5	CABO BLINDADO 4x1,5mm²	R\$	2.122,05	R\$	2.122,05	
					100,0%	
5.1	ABRIGO HIDRANTE 90X60X30CM	R\$	11.536,47			R\$ 11.536,47
						100,0%
5.2	KIT ACESSÓRIOS (2 mangueiras 1.1/2" (38mm) 15m, registro angular 45º 65mm, tampão 65mm, adaptador 65mm para 38mm, esguicho regulavel 38mm e chave storz)	R\$	12.174,75			R\$ 12.174,75
						100,0%
5.3	REDE AÇO GALVANIZADO NBR5580 Ø65mm C/ CONEXÕES - PINTADO EM VERMELHO	R\$	19.409,83			R\$ 19.409,83
						100,0%
5.4	CAIXA D'ÁGUA 20.000 L - Fibra de vidro	R\$	18.250,00			R\$ 18.250,00
						100,0%
5.5	MOTOBOMBA DE INCÊNCIO 12,5CV	R\$	9.306,46			R\$ 9.306,46
						100,0%
5.6	MOTOBOMBA DE INCÊNCIO (JOCKEY) 0,75CV	R\$	3.324,41			R\$ 3.324,41
						100,0%
5.7	QUADRO DE COMANDO CFE NR10 - painel elétrico	R\$	5.156,25			R\$ 5.156,25
						100,0%
5.8	CAVALETE DE COMANDO (registros, válvulas, manômetro e pressostatos)	R\$	2.875,00			R\$ 2.875,00
						100,0%
5.9	SINALIZADOR AUDIOVISUAL - Ref.: Sinalizador Audiovisual Convencional Intelbras	R\$	94,38			R\$ 94,38
						100,0%
5.10	KIT HIDRANTE RECALQUE (tampa vermelha em aço 60x40cm, registro angular 45º 65mm)	R\$	852,50			R\$ 852,50
						100,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>132.367,36</b>	<b>R\$</b>	<b>49.387,31</b>	<b>R\$ 82.980,05</b>

**\* OBSERVAÇÃO:** foram utilizadas 2 casas decimais para efeito de arredondamento

Rolante , 3 de junho de 2020.

\_\_\_\_\_  
Régis Luiz Zimmer - Prefeito de Rolante

\_\_\_\_\_  
Eunice Luzia Salim Silveira- Secretária de Educação e Esportes

\_\_\_\_\_  
Ana Claudia Salim Dal Castel CAU RS A135299-7

