

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra: Habitação Unifamiliar Modular

Área unitária: 42,54m²Área total: 170,16m²

BDI: 24,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1. SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	LIMPEZA GERAL DO TERRENO	150,00	M2
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA	42,54	M2
1.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	150,00	M2
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,00	MÊS
2. FUNDAÇÕES			
2.1	BASE DE BRITA GRADUADA	2,90	M3
2.2	RADIER DE CONCRETO-FUNDAÇÃO	6,77	M3
3. PAREDES			
3.1	PAREDE EM CONCRETO COM FORMA METALICA	97,27	M2
4. COBERTURA			
4.1	LAJÉ PRÉ FABRICADA	58,04	M2
4.2	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO	58,04	M2
4.3	CUMEEIRA	8,00	M
4.4	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	1,21	M2
5. ESQUADRIAS			
5.1	ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS	1,00	VB
6. REVESTIMENTO			
6.1	CONTRAPISO 2,5 CM-PISO CERÂMICO	36,08	M2
6.2	PISO CERÂMICO	36,08	M2
6.3	AZULEJO AREAS MOLHADAS	12,42	M2
7. PINTURAS			
7.1	PREPARAÇÃO DE PAREDES	194,54	M2
7.2	SELADOR PARA PAREDES	194,54	M2
7.3	PINTURA ACRÍLICA-2 DEMÃOS	389,08	M2
7.4	SELADOR-ESQUADRIAS	15,01	M2
7.5	PINTURA-ESQUADRIAS	15,01	M2
8. HIDRO-SANITÁRIO			
8.1	CAIXA INSPEÇÃO 60X60 C/ TAMPA CONCRETO	1,00	UND
8.2	ACESSÓRIOS E CONEXÕES-ESGOTO	1,00	VB
8.3	FOSSA E FILTRO	1,00	CJ
8.4	ACESSÓRIOS E CONEXÕES-ÁGUA FRIA	1,00	VB
8.5	BACIA SANITÁRIA	2,00	UND
8.6	LAVATÓRIO DE LOUÇA	2,00	UND
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA	1,00	VB
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 59.000,00	
VALOR TOTAL:		R\$ 236.000,00	

Denise Lima Porto
Arq e Urb. CAU RS 87776-0

Ademir Gomes Gonçalves
Profissional Autônomo